



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.º 177-2025-MDH/A

Huanchaco, 13 de mayo del 2025

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

VISTO:

Expediente Administrativo N.º 8132-2025-01, Informe N.º 148 – 2025 – CAJCG – SGSyL – MDH, de fecha 06 de mayo del 2025, Informe N.º 472 – 2025 – MDH/GOP/ERTM, de fecha 06 de mayo del 2025, proveído de Gerencia Municipal S/N, de fecha 06 de mayo del 2025, informe legal N.º 128 – 2025 – OAJ – MDH de fecha 06 de mayo del 2025, y con 31 folios y;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, prescribe que las municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, autonomía que, según lo denotado por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.º 27972 – ley Orgánica de Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios.

Que el contrato obliga al consorcio a la ejecución de la obra "RENOVACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) PARQUE RECREACIONAL VILLA HERMOSA DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON (CUI 2653158)", por el monto de S/ 267,530.31 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA CON 31/100 SOLES).

Que, sobre la solicitud formulada por el área, tenemos que el Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del "Estado aprobado mediante DECRETO SUPREMO N.º 344-2018-EF establece que:

"ARTÍCULO 208. RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZOS

208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.

208.2. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos.

208.3. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Órgano de Control Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepción de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto.

208.4. Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al comité de recepción el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al residente con la anotación pertinente del supervisor, de ser el caso.

208.5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias.

208.6. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recepción es suscrita por los miembros del comité, el supervisor o inspector y el contratista.

208.7. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra o cuarenta y cinco (45) días, el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción del Acta o Pliego. Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna.

208.8. Realizadas las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra mediante anotación en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de recepción junto con el contratista se constituye en la obra dentro de los siete (7) días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realiza se sujeta a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



208.9. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribe el Acta de Recepción de Obra.

208.10. En caso el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en el acta respectiva. El comité de recepción eleva al Titular de la Entidad todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad se pronuncia sobre dichas observaciones en igual plazo.

208.11. De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolución de Disputas, conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plazo en que este debió realizarse.

208.12. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato a la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir del día siguiente de la mencionada notificación la Entidad asume la subsanación de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone el numeral 204.3 del artículo 204.

208.13. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo pueden ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el contrato según corresponda.

208.14. Como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, advierte que la obra no se encuentra culminada, dispone que el inspector o supervisor anote en el cuaderno de obra tal hecho, a efectos que el contratista culmine la obra, aplicándole penalidad por retraso, y respecto al supervisor se le aplica una penalidad no menor a 1% ni mayor a 5% al monto del contrato de supervisión. Realizadas las prestaciones para la culminación de la obra, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra, mediante anotación en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, conforme al procedimiento señalado en este artículo; sin perjuicio de resolver el contrato.

208.15. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto expresamente en las bases, en el contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

208.16. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retrasa, superando los plazos establecidos en el presente artículo para tal acto, el lapso de la demora se adiciona al plazo de ejecución de la misma y se reconoce al contratista los gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.

208.17. Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informa a la Entidad para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos."

Que, al haberse culminado la ejecución de la obra, tenemos que se ha dejado constancia de dicha situación en el asiento de cuaderno de obra N.º 86, de fecha 29 de abril del 2025, por parte del residente. Ante ello, mediante asiento de cuaderno de obra N.º 87, de fecha 29 de abril del 2025, la supervisión ratifica lo señalado por el residente.



Que mediante Expediente Administrativo N.º 8132-2025-01 de fecha 30 de abril del 2025, el Sr. Barreto Vásquez Denis David, ingresa el informe de certificación técnica de obra finalizada.

Que mediante Informe N.º 148 – 2025 – CAJCG – SGSyL – MDH, de fecha 06 de mayo del 2025, emitido por el sub gerente de Supervisión y Liquidación, mediante el cual señala que la supervisión, Arq. Jenny Noemí Ulloa Meléndez, verificó la Culminación de todos los trabajos de la ejecución de la obra, asimismo, sugiere la designación del comité de recepción.

Que mediante Informe N.º 472 – 2025 – MDH/GOP/ERTM, de fecha 06 de mayo del 2025, emitido por el Gerente de Obras Públicas mediante el cual solicita la conformación del Comité de Recepción de Obra, recomendando a los siguientes profesionales:

- | | | | |
|---|-----------------|---|--|
| - | Presidente | : | Gerente de Obras Públicas |
| - | Primer Miembro | : | Sub Gerente de Supervisión y Liquidación |
| - | Segundo Miembro | : | Sub Gerente de Estudios y Proyectos |
| - | Asesor Técnico | : | Arq. Jenny Noemí Ulloa Meléndez |

Que mediante proveído de Gerencia Municipal S/N, de fecha 06 de mayo del 2025, se remite a la Oficina de Asesoría Jurídica para opinión legal.

Que mediante informe legal N.º 128 – 2025 – OAJ – MDH de fecha 06 de mayo del 2025 concluye que Corresponde designar mediante acto resolutivo al comité de recepción de la obra "RENOVACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) PARQUE RECREACIONAL VILLA HERMOSA DISTRITO DE HUANCHACO, PRONVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON (CUI 2653158), tomando en consideración a los profesionales recomendados mediante Informe N.º 472 – 2025 – MDH/GOP/ERTM, de fecha 06 de mayo del 2025, emitido por el gerente de Obras Públicas.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Que, el Artículo II del Título Preliminar, de la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 27972, y estando a lo expuesto, contando con las visación de Gerencia de Desarrollo e inclusión social, y en uso de mis facultades conferidas, por el numeral 6. del artículo 20º de la Ley N.º 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR** LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ de recepción de la obra "RENOVACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) PARQUE RECREACIONAL VILLA HERMOSA DISTRITO DE HUANCHACO, PRONVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON (CUI 2653158).

ARTÍCULO SEGUNDO. - **DESIGNAR** a los siguientes profesionales COMO MIEMBROS DEL COMITÉ de recepción de la obra "RENOVACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) PARQUE RECREACIONAL VILLA HERMOSA DISTRITO DE HUANCHACO, PRONVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON (CUI 2653158).

- ✓ Presidente :Gerente de Obras Públicas
- ✓ Primer Miembro : Sub Gerente de Supervisión y Liquidación
- ✓ Segundo Miembro : Sub Gerente de Estudios y Proyectos
- ✓ Asesor Técnico : Arq. Jenny Noemi Ulloa Meléndez

ARTÍCULO TERCERO. -**NOTIFÍQUESE** la presente Resolución a los miembros del comité, así como a la Gerencia de Obras Públicas, y demás áreas administrativas pertinentes de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, para su conocimiento y fines de Ley.

ARTÍCULO CUARTO. - **ENCARGAR** al responsable del portal de transparencia la publicación de la presente resolución en el Portal Web Institucional a la Unidad de Tecnología de la Información.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Efraín Edwin Bueno Alva
ALCALDE

HUANCHACO

